

附件 1


重点民生实项目基层表（一）

（所有项目均要填写此表）

项目名称：提质改造农村公路

填报单位（公章）

2020年11月24日



	计划完成数	累计完成数（进展情况）
湘西州	80 公里	完成 229.978 公里
州本级		
吉首市	2 公里	完成 22.756 公里
泸溪县	5 公里	完成 29.327 公里
凤凰县		
古丈县	19 公里	完成 55.48 公里
花垣县	19 公里	完成 35.196 公里
保靖县	9 公里	完成 24.105 公里
永顺县	13 公里	完成 34.401 公里
龙山县	13 公里	完成 28.713 公里
经开区		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

备注：1、每月 25 日前交同级考核办和统计局；
2、各州直责任单位参照本表按行政区划报送。

附件 1

重点民生实项目基层表（一）

（所有项目均要填写此表）

项目名称：自然村通水泥（沥青）路 填报单位（公章） 2020年11月24日

	计划完成数	累计完成数（进展情况）
湘西州	293 公里	完成 332.201 公里
州本级		
吉首市	47 公里	完成 54.126 公里
泸溪县	60 公里	完成 67.835 公里
凤凰县	30 公里	完成 35.026 公里
古丈县	80 公里	完成 89.093 公里
花垣县		
保靖县	11 公里	完成 12.077 公里
永顺县	23 公里	完成 25.949 公里
龙山县	42 公里	完成 48.095 公里
经开区		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

备注：1、每月 25 日前交同级考核办和统计局；
2、各州直责任单位参照本表按行政区划报送。

附件 3

2020 年 1- 11 月重点民生实事项目进度报表

填报单位：州交通运输局

分管领导：唐忠

填报人：彭娜

考核项目指标名称	目标任务	完成情况		备注
		形象进度	投入资金	
提质改造农村公路	80 公里	287%	49006.85 万元	完成 229.978 公里
自然村通水泥（沥青）路	293 公里	113%	15910.49 万元	完成 332.201 公里

填报单位自评意见：

1-11 月份完成提质改造农村公路 229.978 公里，形象进度 287%，投入资金 49006.85 万元；完成自然村通水泥（沥青）路 332.201 公里，形象进度 113%，投入资金 15910.49 万元。



(盖章)

2020 年 11 月 24 日

统计局评估意见：

审核

彭娜



(盖章)

2020 年 11 月 25 日

备注：1、每月 25 日前交同级考核办和统计局；

2、各责任单位上报同级考核办的数据必须与下级上报数据和上报上级主管部门数据一致。